

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 64		สทล.อนุมัติแผน		เห็นชอบแผน		ลง TOR		เสนอราคา		ประกาศผลประกวด ราคา		อนุมัติเงินงวด		ลง PO แล้ว		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ค่าก่อสร้าง	GFMS	%	จำนวน	ค่าก่อสร้าง
			แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	ตามสัญญา	(บาท)		แผนงาน	ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	11,610,000	4	11,610,000	4	11,610,000	4	11,610,000	3	2,610,000	3	2,534,760.6	3	2,534,760.6	2	1,110,000	1	2,486,117.35	2	9,109,760.6	2,486,117.35	27.29%		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	442,893,000	39	441,668,000	39	441,668,000	39	439,268,000	32	377,548,240.78	32	373,847,362.32	32	376,665,244	14	22,175,483	1	12,001,831.29	1	49,690,000	11,377,835.29	22.9%		
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	602,845,500	59	596,030,500	57	595,674,600	59	575,144,425	48	489,247,868.13	48	499,315,150	44	491,723,332	20	30,474,282	1	12,118,723.87	10	60,950,500	10,578,259.57	17.36%		
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	493,705,500	61	479,340,000	59	479,207,500	61	476,040,000	45	408,868,290.51	43	384,643,338.02	43	384,640,396.18	29	72,169,471	1	11,975,016.19	1	55,610,000	11,662,736.19	20.97%		
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	531,923,000	46	529,807,000	46	529,807,000	46	527,007,000	38	453,544,025.75	38	452,469,802.4	38	451,891,630	23	125,608,330	1	11,452,658.99	1	59,340,000	9,634,260.07	16.24%		
	รวม	2,082,977,000	209	2,058,455,500	205	2,057,967,100	209	2,029,069,425	166	1,731,818,425.17	164	1,712,810,413.34	160	1,707,455,362.78	88	251,537,566	5	50,034,347.69	15	234,700,260.6	45,739,208.47	19.49%		
รวมทั้งสิ้น		2,082,977,000	209	2,058,455,500	205	2,057,967,100	209	2,029,069,425	166	1,731,818,425.17	164	1,712,810,413.34	160	1,707,455,362.78	88	251,537,566	5	50,034,347.69	15	234,700,260.6	45,739,208.47	19.49%		

ปริมาณงาน (13.825 กม. / 52,570.000 ตร.ม / 1,526,392.000 ตร.ม. / 164.000 แห่ง)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

(สำนักแผนงาน)

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 64		สทล.อนุมัติแผน		เห็นชอบแผน		ลง TOR		เสนอราคา		ประกาศผลประกวด ราคา		อนุมัติเงินงวด		ลง PO แล้ว		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					- %		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	119,740,000	4	119,627,000	4	119,627,000	4	119,627,000	4	116,384,990.44	4	116,331,350.39	4	116,321,500								- %		
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	130,000,000	4	130,000,000	4	130,000,000	4	130,000,000	4	127,022,180.29	4	126,944,300	4	126,939,900								- %		
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	120,500,000	5	119,072,000	5	119,072,000	5	119,072,000	5	117,770,424.22	5	117,738,600	5	117,738,600								- %		
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	215,000,000	5	215,000,000	5	215,000,000	5	215,000,000	5	210,570,993.63	5	210,477,500	5	209,960,300								- %		
	รวม	585,240,000	18	583,699,000	18	583,699,000	18	583,699,000	18	571,748,588.58	18	571,491,750.39	18	570,960,300								- %		
รวมทั้งสิ้น		585,240,000	18	583,699,000	18	583,699,000	18	583,699,000	18	571,748,588.58	18	571,491,750.39	18	570,960,300								- %		

ปริมาณงาน (18.000 แห่ง)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

(สำนักบริหารบำรุงทาง)

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 64		สทล.อนุมัติแผน		เห็นชอบแผน		ลง TOR		เสนอราคา		ประกาศผลประกวด ราคา		อนุมัติเงินงวด		ลง PO แล้ว		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ค่าก่อสร้าง	GFMS	%	จำนวน	ค่าก่อสร้าง
			แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	ตามสัญญา	(บาท)		แผนงาน	ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	11,610,000	4	11,610,000	4	11,610,000	4	11,610,000	3	2,610,000	3	2,534,760.6	3	2,534,760.6	2	1,110,000	1	2,486,117.35	2	9,109,760.6	2,486,117.35	27.29%		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	238,650,000	16	237,726,000	16	237,726,000	16	237,726,000	15	181,796,234.94	15	181,147,731	15	181,140,592	2	2,588,000	1	12,001,831.29	1	49,690,000	11,377,835.29	22.9%		
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	303,145,500	34	298,440,500	32	298,084,600	34	277,553,500	23	211,311,496.61	23	206,783,830	21	206,778,230	9	1,040,500	1	12,118,723.87	10	60,950,500	10,578,259.57	17.36%		
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	273,705,500	28	261,119,500	26	260,987,000	28	261,119,500	25	200,520,606.92	23	176,448,508.34	23	176,446,415	8	38,756,735	1	11,975,016.19	1	55,610,000	11,662,736.19	20.97%		
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	264,973,000	22	262,857,000	22	262,857,000	22	262,857,000	21	196,837,439.54	21	195,893,893	21	195,841,730	17	122,774,330	1	11,452,658.99	1	59,340,000	9,634,260.07	16.24%		
	รวม	1,092,084,000	104	1,071,753,000	100	1,071,264,600	104	1,050,866,000	87	793,075,778.01	85	762,808,722.94	83	762,741,727.6	38	166,269,565	5	50,034,347.69	15	234,700,260.6	45,739,208.47	19.49%		
รวมทั้งสิ้น		1,092,084,000	104	1,071,753,000	100	1,071,264,600	104	1,050,866,000	87	793,075,778.01	85	762,808,722.94	83	762,741,727.6	38	166,269,565	5	50,034,347.69	15	234,700,260.6	45,739,208.47	19.49%		

ปริมาณงาน (13.825 กม. / 52,570.000 ตร.ม / 1,526,392.000 ตร.ม. / 57.000 แห่ง)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

(สำนักอำนวยความสะดวก)

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 64		สทล.อนุมัติแผน		เห็นชอบแผน		ลง TOR		เสนอราคา		ประกาศผลประกวด ราคา		อนุมัติเงินงวด		ลง PO แล้ว		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					- %		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	84,503,000	19	84,315,000	19	84,315,000	19	81,915,000	13	79,367,015.4	13	76,368,280.93	13	79,203,152	12	19,587,483						- %		
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	169,700,000	21	167,590,000	21	167,590,000	21	167,590,925	21	150,914,191.23	21	165,587,020	19	158,005,202	11	29,433,782						- %		
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	99,500,000	28	99,148,500	28	99,148,500	28	95,848,500	15	90,577,259.37	15	90,456,229.68	15	90,455,381.18	21	33,412,736						- %		
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	51,950,000	19	51,950,000	19	51,950,000	19	49,150,000	12	46,135,592.58	12	46,098,409.4	12	46,089,600	6	2,834,000						- %		
	รวม	405,653,000	87	403,003,500	87	403,003,500	87	394,504,425	61	366,994,058.58	61	378,509,940.01	59	373,753,335.18	50	85,268,001						- %		
รวมทั้งสิ้น		405,653,000	87	403,003,500	87	403,003,500	87	394,504,425	61	366,994,058.58	61	378,509,940.01	59	373,753,335.18	50	85,268,001						- %		

ปริมาณงาน (89.000 แห่ง)

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน งานกันภัยแหล่อมปี ปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

สำนักแผนงาน

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน			รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ										บัญชี งบประมาณ	หมายเหตุ																
			ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง หมาย ลช	คอน ควม	ชื่อตอน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	กม.ดำเนินการ		ปริมาณงาน		สัญญา					งบประมาณ					ผู้ ดำเนินการ			การดำเนินงานสะสม															
สทล.	รหัส	ชื่อหน่วยงาน							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ขยาย ระยะเวลา	ท.ร.บ.	จัดสรร	สัญญา					ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น														
																					วงเงิน	ระยะเวลา (วัน)	ขยาย ระยะเวลา (วัน)																				
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)			517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	63150400 7	13000	งานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ ระดับภาค ด้าน การสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	1	115 115	0100 0100	กำแพงเพชร - แก้ว สุวรร	08006117A4420003	12+600 13+525 19+500 22+000	1	แห่ง	26 พ.ค. 63	กพ./40/2563	27 พ.ค. 63	22 ธ.ค. 63	28 ธ.ค. 63	90,000,000	90,000,000	63,877,805.00	210 วัน	6 วัน	ทั้ง หุ้นส่วน จำกัด พัสดุ ผลการ โยธา	58.37			23,154,996. 70	09/2563	สท. - บัญชี 1 พรบ.2563	เนื่องจากปัจจุบันเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ ประกอบกับมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันและมีการขอคืนตัวจราจรจากผู้ใช้ข้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง ประกอบกับลักษณะงานเป็นงานขึ้นโครงสร้างคันทางและงานขยายสะพาน										
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)			514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	63150201 7	11410	งานก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและ อาคารระบายน้ำ	3	105	0101	แม่สอด - ห้วยบง	0800620743420247	13+610 13+940	1	แห่ง	29 พ.ค. 63	คค.2/32/2563	30 พ.ค. 63	25 ธ.ค. 63		15,000,000	15,000,000	13,220,000.00	210 วัน	-	ทั้ง หุ้นส่วน จำกัด พัสดุ พาณิชย์ 2524	38.98			1,983,000.0 0	09/2563	สท. - บัญชี 1 พรบ.2563	เป็นงานขยายสะพานความยาวรวม 80 ม. ให้เป็น 4 ช่องจราจร และขยายทางหลวงจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งงานก่อสร้างสะพานต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนมีระยะเวลาในการทดสอบวัสดุ ประกอบกับการขึ้นคันทางใหม่อยู่ในช่วงหน้าฝน เพราะฤดูฝนที่ แม่สอด เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ทางแขวงจะพยายามลดความงานอย่างใกล้ชิด ประสานกับช่างคุมงาน และผู้รับจ้าง เพื่อเร่งรัดงานการเบิกจ่าย partial ภายในเดือนกันยายน 63 ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งผลงานต้องได้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 2563 (ได้รับการพิจารณาขยายอายุสัญญาจำนวน 12 วัน)										
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)			514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	63150303 1	12100	งานยกระดับ มาตรฐานทาง และเพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางหลวง	4	105 105	0102 0102	ห้วยบง - แม่สลิคหลวง คอน 1 ห้วยบง - แม่สลิคหลวง	0800620743420185	26+050 27+000 29+400 30+070	LT+ RT	1	แห่ง	29 พ.ค. 63	คค.2/34/2563	30 พ.ค. 63	08 ก.พ. 64		55,000,000	55,000,000	52,406,528.00	255 วัน	-	บริษัท กษิต เอ็นจิ เนียริง จำกัด	68.93			24,128,313. 50	09/2563	สท. - บัญชี 1 พรบ.2563	เป็นงานขยายทางจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบเกาะยก และ งานสะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่ ที่ กม.29+860 L.T. และ R.T.ประเภท PC.BOX BEAM TYPE ขนาด (2x15.00) + (1x20.00) + (2x15.00) = 80.00 ม.สัญญาเริ่มเมื่อวันที่ 30 พ.ค.63 ซึ่งงานก่อสร้างสะพานต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนมีระยะเวลาในการทดสอบวัสดุ ประกอบกับการทำงานอยู่ในช่วงหน้าฝนเพราะฤดูฝนที่ แม่สอด เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน โดยสัญญาเริ่มเมื่อวันที่ 29 พ.ค.63 ทางแขวงจะพยายามลดความงานอย่างใกล้ชิด ประสานกับช่างคุมงาน และผู้รับจ้าง เพื่อเร่งรัดงานการเบิกจ่าย partial ภายในเดือนกันยายน 63 ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งผลงานต้องได้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน มค. 64									

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน งานกันภัยแหลมปี ปีงบประมาณ 2563

ประจำปีเดือน ธันวาคม 2563

สำนักบริหารบำรุงทาง

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน			รายละเอียดโครงการ														ความคืบหน้าโครงการ										บัญชี งบประมาณ		หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง หมายเลข	คอน ความคุม	ชื่อคอน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		สัญญา					งบประมาณ					ผู้ ดำเนินการ				การดำเนินงานสะสม																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ขยาย ระยะเวลา	พ.ร.บ.	จัดสรร	สัญญา							ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																							วงเงิน	ระยะเวลา (วัน)	ขยาย ระยะเวลา (วัน)								วงเงิน	เดือน/ปี																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
สทล.	รหัส	ชื่อหน่วยงาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

ปริมาณงาน (4,705.000 ตร.ม. / 1,000 แห่ง)