

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน งานกันภัยหล่อมปี ปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน มีนาคม 2564

สำนักแผนงาน

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน			รายละเอียดโครงการ																	ความก้าวหน้าโครงการ					บัญชีงบประมาณ	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อถนน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		สัญญา					งบประมาณ			ผู้ดำเนินการ			การดำเนินงานสะสม																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							เริ่มต้น	สิ้นสุด			ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ขยายระยะเวลา	พ.ร.บ.	จัดสรร	สัญญา						ผลงาน (%)	รับส่งมอบงาน	รับตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
สกล.	รหัส	ชื่อหน่วยงาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน งานกันจ่ายเหลือมปี ปังบประมาณ 2563

ประจำเดือน มีนาคม 2564

สำนักอำนวยการความปลอดภัย

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

[illegible]

ปริมาณงาน (3.000 แห่ง)

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2564

ประจำเดือน มีนาคม 2564

สำนักแผนงาน

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 64		สทล.อนุมัติแผน		เห็นชอบแผน		ลง TOR		ออกประกาศประกวดราคา		เสนอราคา		ประกาศผลประกวดราคา		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ค่าก่อสร้าง	จำนวน	งบประมาณ	GFMIS	%	จำนวน	ค่าก่อสร้าง
			แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	ตามสัญญา	แผนงาน	(บาท)	(บาท)	
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																								- %			
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	119,740,000	4	119,627,000	4	119,627,000	4	119,627,000	4	116,384,990.4	4	116,384,990.44	4	116,331,350.39	4	116,321,500	4	116,321,500	4	116,321,500	4	116,321,500	4	116,321,500	17,448,225	15%		
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	130,000,000	4	130,000,000	4	130,000,000	4	130,000,000	4	127,022,180.29	4	127,022,180.29	4	126,944,300	4	126,939,900	4	126,939,900	4	126,939,900	4	126,939,900	4	126,939,900	19,040,985	15%		
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	120,500,000	5	119,072,000	5	119,072,000	5	119,072,000	5	117,770,424.22	5	117,770,424.22	5	117,738,600	5	117,738,600	5	117,738,600	5	117,738,600	5	117,738,600	5	117,738,600	13,135,650	11.16%		
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	215,000,000	5	215,000,000	5	215,000,000	5	215,000,000	5	210,570,993.63	5	210,570,993.63	5	210,477,500	5	210,460,300	5	210,460,300	5	210,460,300	5	210,460,300	5	210,460,300	19,070,010	9.06%		
	รวม	585,240,000	18	583,699,000	18	583,699,000	18	583,699,000	18	571,748,588.58	18	571,748,588.58	18	571,491,750.39	18	571,460,300	18	571,460,300	18	571,460,300	18	571,460,300	18	571,460,300	68,694,870	12.02%		
รวมทั้งสิ้น		585,240,000	18	583,699,000	18	583,699,000	18	583,699,000	18	571,748,588.58	18	571,748,588.58	18	571,491,750.39	18	571,460,300	18	571,460,300	18	571,460,300	18	571,460,300	18	571,460,300	68,694,870	12.02%		

ปริมาณงาน (18.000 แห่ง)

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน มีนาคม 2564

สำนักบริหารบำรุงทาง

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 64		สทล.อนุมัติแผน		เห็นชอบแผน		ลง TOR		ออกประกาศประกวดราคา		เสนอราคา		ประกาศผลประกวดราคา		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ค่าก่อสร้าง	จำนวน	งบประมาณ	GFMIS	%	จำนวน	ค่าก่อสร้าง
			แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	ตามสัญญา	แผนงาน	(บาท)	(บาท)		แผนงาน	ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	12,610,000	6	12,588,000	6	12,588,000	6	12,588,000	3	2,610,000	3	2,610,000	3	2,534,760.6	3	2,534,760.6	3	2,534,760.6	3	2,535,000	4	11,534,760.6	4	7,537,521.21	6,112,521.21	52.99%	1	109,760.6
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	293,003,000	20	293,003,000	17	238,079,000	19	238,079,000	15	181,796,234.94	15	181,796,234.94	15	181,147,731	15	181,140,592	15	181,140,592	15	181,140,592	16	229,630,592	16	204,926,369.33	117,422,808.19	51.14%	4	59,642,592
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	353,645,500	36	353,645,500	35	294,835,100	36	294,835,100	33	229,132,313.18	33	229,132,313.18	33	227,829,300	33	227,823,530	24	226,783,030	33	227,842,130	34	287,733,530	25	256,459,000.21	111,225,500.43	38.66%	15	74,818,400
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	290,082,500	31	290,082,500	27	261,364,000	31	261,496,500	27	200,520,606.92	27	200,520,606.92	25	197,324,558.34	27	197,454,949.77	25	197,322,465	27	197,454,965	28	253,064,949.77	26	222,574,290.37	87,146,041.39	34.44%	3	29,959,400
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	366,325,000	29	308,525,000	25	268,409,000	27	268,409,000	23	201,889,043.4	23	201,889,043.4	22	195,945,870.19	22	195,923,707.19	21	195,871,730	22	195,923,730	23	255,263,730	22	221,110,233.74	114,453,130.3	44.84%	9	80,668,130
	รวม	1,315,666,000	122	1,257,844,000	110	1,075,275,100	119	1,075,407,600	101	815,948,198.44	101	815,948,198.44	98	804,782,220.13	100	804,877,539.56	88	803,652,577.6	100	804,896,417	105	1,037,227,562.37	93	912,607,414.86	436,360,001.55	42.07%	32	245,198,282.6
รวมทั้งสิ้น		1,315,666,000	122	1,257,844,000	110	1,075,275,100	119	1,075,407,600	101	815,948,198.44	101	815,948,198.44	98	804,782,220.13	100	804,877,539.56	88	803,652,577.6	100	804,896,417	105	1,037,227,562.37	93	912,607,414.86	436,360,001.55	42.07%	32	245,198,282.6

ปริมาณงาน (13.825 กม. / 52,570.000 ตร.ม / 1,573,537.000 ตร.ม. / 1.000 ไมล์ระบุ / 72.000 แห่ง)

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2564

ประจำเดือน มีนาคม 2564

สำนักอำนวยการความปลอดภัย

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 64		สทล.อนุมัติแผน		เห็นชอบแผน		ลง TOR		ออกประกาศประกวดราคา		เสนอราคา		ประกาศผลประกวดราคา		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMIS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																								- %			
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	84,503,000	19	84,503,000	19	84,315,000	19	81,915,000	18	81,280,594.76	18	81,280,594.76	18	81,148,586.93	18	81,112,800	18	81,112,800	18	81,119,152	18	81,112,800	18	81,112,800	13,915,320.84	17.16%	9	11,172,531
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	169,700,000	21	169,700,000	21	167,590,925	21	163,590,925	20	162,232,913.96	20	162,232,913.96	20	161,986,502	20	161,973,602	20	161,973,602	20	161,973,602	20	161,973,602	20	161,939,650.15	46,117,236.01	28.47%	9	27,038,580
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	99,500,000	28	99,500,000	28	99,148,500	28	95,848,500	27	95,065,918.37	27	95,065,918.37	27	94,944,888.68	27	94,943,264.18	27	94,943,264.18	27	94,944,686	27	94,943,843.18	25	90,954,083.18	23,335,376.2	24.58%	5	16,372,410.7
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	51,950,000	19	51,950,000	19	51,950,000	19	49,150,000	18	48,967,606.58	18	48,967,606.58	18	48,924,567.57	18	48,915,758.17	18	48,915,758.17	18	48,923,600	18	48,915,758.17	18	48,915,758.4	20,765,421.4	42.45%	11	19,767,421.17
	รวม	405,653,000	87	405,653,000	87	403,004,425	87	390,504,425	83	387,547,033.67	83	387,547,033.67	83	387,004,545.18	83	386,945,424.35	83	386,945,424.35	83	386,961,040	83	386,946,003.35	81	382,922,291.73	104,133,354.45	26.91%	34	74,350,942.87
รวมทั้งสิ้น		405,653,000	87	405,653,000	87	403,004,425	87	390,504,425	83	387,547,033.67	83	387,547,033.67	83	387,004,545.18	83	386,945,424.35	83	386,945,424.35	83	386,961,040	83	386,946,003.35	81	382,922,291.73	104,133,354.45	26.91%	34	74,350,942.87

ปริมาณงาน (89.000 แห่ง)