

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปี เดือน พฤศจิกายน 2564
(งานกันภัยลุ่มน้ำ ปีงบประมาณ 2564)

ลำดับที่	หน่วยงาน	รายละเอียดโครงการ						ความคืบหน้าโครงการ					ความก้าวหน้าโครงการ		หมายเหตุ		
		ชื่อหน่วยงาน	รหัสงาน	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ					งบประมาณ	ผู้ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม			
				หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	เลขที่	สิ้นสุด	ขยายระยะเวลา			พ.ร.บ.		ผลงาน (%)	เบิกจ่าย
1	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	33600	9999	0999	ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร	0+000	0+001	ทพ./40/2564	23 ก.ย. 64			2,800,000	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	84.6	2,437,051.60	ตรวจรับวัสดุวันที่ 25 ตุลาคม 25645 (อยู่ระหว่างรอผลทดลอง) ค่าวงเงินตามสัญญาเสาหลักน้ำทาง เท่ากับ 2,151,550.00 บาท งานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างรอจัดส่งหลักน้ำทางยาวพารา และการเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับ การนำตัวอย่างหลังจากจัดส่งแล้วไปทดสอบ Control Test ซึ่งใช้เวลาทดสอบประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ - ค่าจัดซื้อหลักน้ำทางยาวพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด 2,151,550 บาท - ค่าดำเนินการติดตั้ง 648,450 บาท รวมทั้งสิ้น 2,800,000 บาท (ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ 0.10% ต่อวัน ของราคาส่งของที่ไม่ส่งมอบ) - คาดว่าจะเบิกได้ใน 30 ก.ย. 2564 เป็นเงิน 2,151,550 บาท - คาดว่าจะต้องกันเหลือมปีเป็นเงิน 648,450 บาท (เบิกภายในเดือนพฤศจิกายน 2564)	
2	แขวงทางหลวงตากที่ 1	33600	9999	0999	ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก	0+000	0+001	ตท.1/34/2564	15 ก.ย. 64			2,400,000	แขวงทางหลวงตากที่ 1	90	1,961,800.00	ค่าวงเงินตามสัญญาเสาหลักน้ำทาง เท่ากับ 1,928,500.00 บาท อยู่ระหว่างรอจัดส่งหลักน้ำทางยาวพารา และการเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับ การนำตัวอย่างหลังจากจัดส่งแล้วไปทดสอบ Control Test ซึ่งใช้เวลาทดสอบประมาณ 2-3 สัปดาห์ -ค่าจัดซื้อหลักน้ำทางยาวพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด 1,928,500.00 บาท -ค่าดำเนินการติดตั้ง 471,500.00 บาท รวมทั้งสิ้น 2,400,000.00 บาท (ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ 0.10% ต่อวัน ของราคาส่งของที่ไม่ส่งมอบ) -คาดว่าจะต้องกันเหลือมปีเป็นเงิน 2,400,000.00 บาท	
3	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	33600	9999	0999	ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จ.ตาก	0+000	0+000	ตท.2/45/2564	19 ก.ย. 64			3,300,000	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	84.65	2,868,711.00	อยู่ระหว่างรอจัดส่งหลักน้ำทางยาวพาราและการเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับ การนำตัวอย่างหลังจากจัดส่งแล้วไปทดสอบ control test ซึ่งใช้เวลาทดสอบประมาณ 2-3 สัปดาห์ -ค่าจัดซื้อหลักน้ำทางยาวพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด 2,553,744.00 บาท -ค่าดำเนินการติดตั้ง 746,256.00 บาท รวมทั้งสิ้น 3,300,000.00 บาท (ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ 0.10% ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ส่งมอบ) -คาดว่าจะเบิกได้ใน 30 กย. เป็นเงิน 2,553,744.00 บาท -คาดว่าจะต้องกันเหลือมปีเป็นเงิน 746,256.00 บาท (เบิกภายในเดือนพฤศจิกายน)	

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
(งานกันจ่ายเหลือมีปี งบประมาณ 2564)

ลำดับที่	หน่วยงาน	รายละเอียดโครงการ						ความคืบหน้าโครงการ					ความก้าวหน้าโครงการ		หมายเหตุ		
		ชื่อหน่วยงาน	รหัสงาน	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ					งบประมาณ	ผู้ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม			
				หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	เลขที่	สิ้นสุด	ขยายระยะเวลา			พ.ร.บ.		ผลงาน (%)	เบิกจ่าย วงเงิน
4	แขวงทางหลวงสุโขทัย	12100	1201	0100	สวรรณโลก - ปากกล้วย	0+100	2+175	สท/50/2564	27 ม.ค. 65		25,000,000	บริษัท ชนะวัตรก่อสร้าง จำกัด	4.25	3,745,500.00			
5	แขวงทางหลวงสุโขทัย	33600	9999	0999	ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย	0+000	0+001	สท/48/2564	23 ก.ย. 64		4,000,000	แขวงทางหลวงสุโขทัย	90.51	3,620,169.00			
รวมทั้งสิ้น			5	แผนงาน													
								ขท.	สผ.	สร.	สป.	รวม					
								ตากที่ 1			1	1					
								ตากที่ 2			1	1					
								สุโขทัย	1		1	2					
								กำแพงเพชร			1	1					
									1	0	4	5					