

งานกันจ่ายเหลือมปีงบประมาณ 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2564

สำนักงานทงหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทงหลวง	แขวง	ได้รับจัดสรร ปี 64		ลง TOR		ออกประกาศประกวดราคา		เสนอราคา		ประกาศผลประกวดราคา		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้ว	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทงหลวง ที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทงหลวงที่ 4 (ตาก)																				- %			
	แขวงทงหลวงตากที่ 1	3	48,310,000	3	47,638,365.2	3	47,638,365.2	3	47,599,537	3	47,599,000	1	43,749,000	3	47,609,000	3	47,599,000	2	45,953,190.6	47,403,190.6	99.59%	3	3	47,599,000
	แขวงทงหลวงสุโขทัย	2	29,000,000	2	28,999,720.1	2	28,999,720.1	2	28,980,000	2	28,970,000			2	28,970,000	2	28,970,000	2	28,935,124	7,710,624	26.62%	1	1	4,000,000
	แขวงทงหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	2	21,800,000	2	21,795,670.7	2	21,795,670.7	2	21,180,000	2	21,180,000	1	17,880,000	2	21,180,000	2	21,180,000	2	20,853,941.04	20,853,941.04	98.46%	1	1	17,880,000
	แขวงทงหลวงกำแพงเพชร	2	52,800,000	2	52,074,054.8	2	52,074,054.8	2	52,050,000	2	52,047,900	1	49,247,900	2	52,047,900	2	52,047,900	2	52,021,913.67	52,021,913.67	99.95%	2	1	49,247,900
รวม		9	151,910,000	9	150,507,810.8	9	150,507,810.8	9	149,809,537	9	149,796,900	3	110,876,900	9	149,806,900	9	149,796,900	8	147,764,169.31	127,989,669.31	85.44%	7	6	118,726,90
รวมทั้งสิ้น		9	151,910,000	9	150,507,810.8	9	150,507,810.8	9	149,809,537	9	149,796,900	3	110,876,900	9	149,806,900	9	149,796,900	8	147,764,169.31	127,989,669.31	85.44%	7	6	118,726,90

ปริมาณงาน (9,000 แห่ง)

สำนักแผนงาน

[illegible]

สำนักอำนวยการความปลอดภัย

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

สำนักแผนงาน																					
สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทราบร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMIS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																				
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	3	101,000,000.00	3	1	49,998,982.34	0		0		0		0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0	0	
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	3	115,000,000.00	3	3	114,230,502.62	0		0		0		0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0	0	
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	5	152,500,000.00	5	5	152,152,419.28	0		0		0		0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0	0	
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	6	205,000,000.00	6	6	204,776,233.86	0		0		0		0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0	0	
	รวม	17	573,500,000.00	17	15	521,158,138.10	0		0		0		0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0	0	
รวมทั้งสิ้น		17	573,500,000.00	17	15	521,158,138.10	0		0		0		0	0.00	0	0.00	0.00		0	0	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

สำนักบริหารบำรุงทาง

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทราบร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			แล้วเสร็จ	
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ค่าก่อสร้าง	จำนวน	งบประมาณ	GFMS	%	เบิกจ่าย	จำนวน	ค่าก่อสร้าง
		แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	ตามสัญญา	แผนงาน	(บาท)	(บาท)		แล้วเสร็จ	แผนงาน	ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	1	3,000,000.00	1	1	2,998,934.01	1	2,997,000.00	1	2,997,000.00	1	2,997,000.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0	0	
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	17	250,999,000.00	17	7	115,471,419.97	6	100,257,000.00	2	2,125,000.00	2	2,125,000.00	1	310,000.00	1	309,420.00	309,420.00	99.81	0	0	
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	29	270,900,000.00	22	4	56,202,571.99	0		0		0		0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0	0	
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	26	291,242,000.00	24	24	285,910,192.56	4	6,718,500.00	2	1,723,500.00	2	1,723,500.00	2	1,723,500.00	1	93,082.00	93,082.00	5.4	0	0	
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	26	226,250,000.00	17	8	91,422,727.66	2	2,391,000.00	2	2,391,000.00	0		0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0	0	
	รวม	99	1,042,391,000.00	81	44	552,005,846.19	13	112,363,500.00	7	9,236,500.00	5	6,845,500.00	3	2,033,500.00	2	402,502.00	402,502.00	19.79	0	0	
รวมทั้งสิ้น		99	1,042,391,000.00	81	44	552,005,846.19	13	112,363,500.00	7	9,236,500.00	5	6,845,500.00	3	2,033,500.00	2	402,502.00	402,502.00	19.79	0	0	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

สำนักอำนวยการความปลอดภัย

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทราบร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMIS (บาท)	% แล้วเสร็จ	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																				
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	11	73,008,000.00	11	0		0		0		0		0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0	0	
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	14	101,726,000.00	14	14	99,624,969.21	12	41,283,517.00	0		0		0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0	0	
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	10	35,400,000.00	10	6	33,990,397.48	0		0		0		0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0	0	
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	17	65,200,000.00	17	15	64,138,172.89	6	28,595,502.00	0		0		0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0	0	
	รวม	52	275,334,000.00	52	35	197,753,539.58	18	69,879,019.00	0		0		0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0	0	
รวมทั้งสิ้น		52	275,334,000.00	52	35	197,753,539.58	18	69,879,019.00	0		0		0	0.00	0	0.00	0.00		0	0	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

งานภูมิสถาปัตย์

สำนักงานทลวง	แขวงทางทลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทราบร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)		จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	จำนวน ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	GFMS (บาท)	% แล้วเสร็จ	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทลวง ที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทลวงที่ 4 (ตาก)																				
	แขวงทางทลวงตากที่ 1																				
	แขวงทางทลวงสุโขทัย																				
	แขวงทางทลวงตากที่ 2 (แม่สอด)																				
	แขวงทางทลวงกำแพงเพชร	1	10,000,000.00	1	1	10,000,189.70	1	9,989,270.00	1	9,989,270.00	0		0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0	0	
	รวม	1	10,000,000.00	1	1	10,000,189.70	1	9,989,270.00	1	9,989,270.00	0		0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0	0	
รวมทั้งสิ้น		1	10,000,000.00	1	1	10,000,189.70	1	9,989,270.00	1	9,989,270.00	0		0	0.00	0	0.00	0.00		0	0	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

บัญชีการสัญจรเร่งด่วน (ฉุกเฉิน)

สทล.	แขวงทางหลวง	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	งานจ้างเหมา											งานดำเนินการเอง									
				เห็นชอบแผน		ผลประโยชน์ราคา		อนุมัติเงินงวด		แล้วเสร็จ		ผลการเบิกจ่าย			เห็นชอบ		อนุมัติเงินงวด		แล้วเสร็จ		ผลการเบิกจ่าย			
				จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	
สำนักงานทางหลวง ที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																							
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	45	3,597,390.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	45	3,597,390.00	45	3,597,390.00	13	1,153,200.00	954,820.00	82.80	0		
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	19	3,014,400.00	4	523,500.00	0	0.00	2	242,400.00	0	0.00	0.00	0	15	2,490,900.00	8	1,477,300.00	0	0.00	0.00	0.00	0		
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	23	3,197,670.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	23	3,197,670.00	20	2,442,570.00	15	1,490,315.64	870,022.72	55.12	2		
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	9	478,750.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	9	478,750.00	9	478,750.00	0		478,571.37	99.96	9		
	รวม	96	10,288,210.00	4	523,500.00	0	0.00	2	242,400.00	0	0.00	0.00	0	92	9,764,710.00	82	7,996,010.00	28	2,643,515.64	2,303,414.09	71.75	11		
รวม		96	10,288,210.00	4	523,500.00	0	0.00	2	242,400.00	0	0.00	0.00	0	92	9,764,710.00	82	7,996,010.00	28	2,643,515.64	2,303,414.09	71.75	11		

รายงานสรุปผลการดำเนินงานงบประมาณบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบรายงาน ก-1)

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

สำนักทางหลวง	หน่วยงาน	ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย		งบประมาณ จัดสรร RMMS (บาท)	ผลการดำเนินงานจาก RMMS						
			GFMIS (บาท)	%		โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (GF RMMS) (บาท)	%	งบประมาณตามแผน (บาท)	%	งบประมาณตามผล (งานดำเนินการเอง และงานจ้างเหมา) (บาท)	%
สำนักงานทางหลวง ที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	9,000,000.00	2,397,703.55		9,000,000.00	0.00	1,539,665.60	17.11	9,000,000.00	100.00	2,202,286.47	24.47
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	49,690,000.00	13,579,334.30		49,690,000.00	0.00	1,593,256.24	3.21	17,800,157.01	35.82	6,246,083.09	12.57
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	59,910,000.00	13,889,041.78		59,910,000.00	0.00	8,152,730.94	13.61	59,910,000.09	100.00	8,264,253.41	13.79
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	50,710,000.00	12,209,654.68		50,710,000.00	0.00	6,114,900.79	12.06	38,860,995.07	76.63	8,557,884.46	16.88
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	56,840,000.00	16,266,806.57		56,840,000.00	400,000.00	7,210,259.46	12.69	38,659,600.19	68.01	6,838,281.28	12.03
	รวม	226,150,000.00	58,342,540.88	0.00	226,150,000.00	400,000.00	24,610,813.03	10.88	164,230,752.36	72.62	32,108,788.71	14.20
รวมทั้งสิ้น		226,150,000.00	58,342,540.88	0.00	226,150,000.00	400,000.00	24,610,813.03	10.88	164,230,752.36	72.62	32,108,788.71	14.20