

ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน เมษายน 2564 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 64		สทล.อนุมัติแผน		เห็นชอบแผน		ลง TOR		ออกประกาศประกวดราคา		เสนอราคา		ประกาศผลประกวดราคา		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ค่าก่อสร้าง	จำนวน	งบประมาณ	GFMIS	%	จำนวน	ค่าก่อสร้าง
			แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	ตามสัญญา	แผนงาน	(บาท)	(บาท)		แผนงาน	ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	12,610,000	6	12,588,000	6	12,588,000	6	12,588,000	3	2,610,000	3	2,610,000	3	2,534,760.6	3	2,534,760.6	3	2,534,760.6	3	2,535,000	4	11,534,760.6	4	8,354,762.87	6,929,762.87	60.08%	2	1,109,760.6
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	497,246,000	43	497,133,000	40	442,021,000	42	439,621,000	40	433,458,035.68	40	433,458,035.68	40	432,584,495.97	40	432,531,692	38	378,574,892	37	378,581,244	41	481,021,692	38	404,401,911.43	202,012,888.09	42%	21	135,664,503
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	653,345,500	61	653,345,500	61	642,426,025	60	638,426,025	58	568,362,491.78	58	568,362,491.78	58	516,760,102	57	516,737,032	48	515,696,532	57	516,755,632	58	576,647,032	49	550,308,072.42	269,585,425.74	46.75%	35	192,545,502
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	510,082,500	64	508,654,500	60	479,584,500	63	476,417,000	61	429,356,083.66	61	429,356,083.66	58	423,992,223.02	61	426,119,392.95	58	410,004,908.18	59	410,138,251	62	481,729,392.95	57	435,905,113.63	204,725,543.95	42.5%	20	153,675,869.18
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	633,275,000	53	633,275,000	49	535,359,000	52	532,559,000	48	499,424,281.45	48	499,424,281.45	48	498,308,537.76	48	498,257,065.36	44	455,247,788.17	46	460,301,930	49	557,597,088.17	45	483,067,867.23	209,932,986.76	37.65%	26	151,941,497.17
	รวม	2,306,559,000	227	2,304,996,000	216	2,111,978,525	223	2,099,611,025	210	1,933,210,892.57	210	1,933,210,892.57	207	1,874,180,119.35	209	1,876,179,942.91	191	1,762,058,880.95	202	1,768,312,057	214	2,108,529,965.72	193	1,882,037,727.58	893,186,607.41	42.36%	104	634,937,131.95
รวมทั้งสิ้น		2,306,559,000	227	2,304,996,000	216	2,111,978,525	223	2,099,611,025	210	1,933,210,892.57	210	1,933,210,892.57	207	1,874,180,119.35	209	1,876,179,942.91	191	1,762,058,880.95	202	1,768,312,057	214	2,108,529,965.72	193	1,882,037,727.58	893,186,607.41	42.36%	104	634,937,131.95

ปริมาณงาน (13.825 กม. / 52,570.000 ตร.ม / 1,573,537.000 ตร.ม. / 181.000 แห่ง)

ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2564

สำนักแผนงาน

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 64		สทล.อนุมัติแผน		เห็นชอบแผน		ลง TOR		ออกประกาศประกวดราคา		เสนอราคา		ประกาศผลประกวดราคา		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ค่าก่อสร้าง	จำนวน	งบประมาณ	GFMIS	%	จำนวน	ค่าก่อสร้าง
			แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	ตามสัญญา	แผนงาน	(บาท)	(บาท)	
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																								- %			
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	119,740,000	4	119,627,000	4	119,627,000	4	119,627,000	4	116,384,990.4	4	116,384,990.44	4	116,331,350.39	4	116,321,500	4	116,321,500	4	116,321,500	4	116,321,500	4	116,321,500	17,448,225	15%		
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	130,000,000	4	130,000,000	4	130,000,000	4	130,000,000	4	127,022,180.29	4	127,022,180.29	4	126,944,300	4	126,939,900	4	126,939,900	4	126,939,900	4	126,939,900	4	126,939,900	19,040,985	15%		
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	120,500,000	5	119,072,000	5	119,072,000	5	119,072,000	5	117,770,424.22	5	117,770,424.22	5	117,738,600	5	117,738,600	5	117,738,600	5	117,738,600	5	117,738,600	5	117,738,600	13,135,650	11.16%		
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	215,000,000	5	215,000,000	5	215,000,000	5	215,000,000	5	210,570,993.63	5	210,570,993.63	5	210,477,500	5	210,460,300	5	210,460,300	5	210,460,300	5	210,460,300	5	210,460,300	19,070,010	9.06%		
	รวม	585,240,000	18	583,699,000	18	583,699,000	18	583,699,000	18	571,748,588.58	18	571,748,588.58	18	571,491,750.39	18	571,460,300	18	571,460,300	18	571,460,300	18	571,460,300	18	571,460,300	68,694,870	12.02%		
รวมทั้งสิ้น		585,240,000	18	583,699,000	18	583,699,000	18	583,699,000	18	571,748,588.58	18	571,748,588.58	18	571,491,750.39	18	571,460,300	18	571,460,300	18	571,460,300	18	571,460,300	18	571,460,300	68,694,870	12.02%		

ปริมาณงาน (18.000 แห่ง)

ปี งบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2564

สำนักบริหารบำรุงทาง

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 64		สทล.อนุมัติแผน		เห็นชอบแผน		ลง TOR		ออกประกาศประกวดราคา		เสนอราคา		ประกาศผลประกวดราคา		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ค่าก่อสร้าง	จำนวน	งบประมาณ	GFMIS	%	จำนวน	ค่าก่อสร้าง
			แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	ตามสัญญา	แผนงาน	(บาท)	(บาท)		แผนงาน	ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	12,610,000	6	12,588,000	6	12,588,000	6	12,588,000	3	2,610,000	3	2,610,000	3	2,534,760.6	3	2,534,760.6	3	2,534,760.6	3	2,535,000	4	11,534,760.6	4	8,354,762.87	6,929,762.87	60.08%	2	1,109,760.6
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	293,003,000	20	293,003,000	17	238,079,000	20	238,079,000	18	235,792,450.48	18	235,792,450.48	18	235,104,558.65	18	235,097,392	16	181,140,592	15	181,140,592	19	283,587,392	16	206,967,611.43	143,325,718.25	50.54%	8	97,962,592
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	353,645,500	36	353,645,500	36	344,835,100	36	344,835,100	34	279,107,397.53	34	279,107,397.53	34	227,829,300	33	227,823,530	24	226,783,030	33	227,842,130	34	287,733,530	25	261,602,219.23	173,736,833.35	60.38%	19	134,288,200
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	290,082,500	31	290,082,500	27	261,364,000	31	261,496,500	29	216,519,741.07	29	216,519,741.07	27	213,306,558.34	29	213,436,949.77	26	197,322,465	27	197,454,965	30	269,046,949.77	27	227,212,430.45	157,701,518.27	58.61%	11	124,752,635
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	366,325,000	29	366,325,000	25	268,409,000	29	268,409,000	25	239,885,681.24	25	239,885,681.24	25	238,906,470.19	25	238,881,007.19	21	195,871,730	23	200,918,030	26	298,221,030	22	223,691,808.83	161,414,984.36	54.13%	11	114,002,730
	รวม	1,315,666,000	122	1,315,644,000	111	1,125,275,100	122	1,125,407,600	109	973,915,270.32	109	973,915,270.32	107	917,681,647.78	108	917,773,639.56	90	803,652,577.6	101	809,890,717	113	1,150,123,662.37	94	927,828,832.81	643,108,817.1	55.92%	51	472,115,917.6
รวมทั้งสิ้น		1,315,666,000	122	1,315,644,000	111	1,125,275,100	122	1,125,407,600	109	973,915,270.32	109	973,915,270.32	107	917,681,647.78	108	917,773,639.56	90	803,652,577.6	101	809,890,717	113	1,150,123,662.37	94	927,828,832.81	643,108,817.1	55.92%	51	472,115,917.6

ปริมาณงาน (13.825 กม. / 52,570.000 ตร.ม / 1,573,537.000 ตร.ม. / 74.000 แห่ง)

ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2564

สำนักอำนวยการความปลอดภัย

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 64		สทล.อนุมัติแผน		เห็นชอบแผน		ลง TOR		ออกประกาศประกวดราคา		เสนอราคา		ประกาศผลประกวดราคา		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ค่าก่อสร้าง	จำนวน	งบประมาณ	GFMIS	%	จำนวน	ค่าก่อสร้าง
			แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	ตามสัญญา	แผนงาน	(บาท)	(บาท)		แผนงาน	ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																								- %			
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	84,503,000	19	84,503,000	19	84,315,000	18	81,915,000	18	81,280,594.76	18	81,280,594.76	18	81,148,586.93	18	81,112,800	18	81,112,800	18	81,119,152	18	81,112,800	18	81,112,800	41,238,944.84	50.84%	13	37,701,911
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	169,700,000	21	169,700,000	21	167,590,925	20	163,590,925	20	162,232,913.96	20	162,232,913.96	20	161,986,502	20	161,973,602	20	161,973,602	20	161,973,602	20	161,973,602	20	161,765,953.19	76,807,607.39	47.42%	16	58,257,302
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	99,500,000	28	99,500,000	28	99,148,500	27	95,848,500	27	95,065,918.37	27	95,065,918.37	26	92,947,064.68	27	94,943,843.18	27	94,943,843.18	27	94,944,686	27	94,943,843.18	25	90,954,083.18	33,888,375.68	35.69%	9	28,923,234.18
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	51,950,000	19	51,950,000	19	51,950,000	18	49,150,000	18	48,967,606.58	18	48,967,606.58	18	48,924,567.57	18	48,915,758.17	18	48,915,758.17	18	48,923,600	18	48,915,758.17	18	48,915,758.4	29,447,992.4	60.2%	15	37,938,767.17
	รวม	405,653,000	87	405,653,000	87	403,004,425	83	390,504,425	83	387,547,033.67	83	387,547,033.67	82	385,006,721.18	83	386,946,003.35	83	386,946,003.35	83	386,961,040	83	386,946,003.35	81	382,748,594.77	181,382,920.31	46.88%	53	162,821,214.35
รวมทั้งสิ้น		405,653,000	87	405,653,000	87	403,004,425	83	390,504,425	83	387,547,033.67	83	387,547,033.67	82	385,006,721.18	83	386,946,003.35	83	386,946,003.35	83	386,961,040	83	386,946,003.35	81	382,748,594.77	181,382,920.31	46.88%	53	162,821,214.35

ปริมาณงาน (89.000 แห่ง)

สำนักแผนงาน

หน่วยงาน			รายละเอียดโครงการ																ความก้าวหน้าโครงการ				บัญชีงบประมาณ	หมายเหตุ							
			ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อคอน./โครงการ	รหัสงบประมาณ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		สัญญา					งบประมาณ				ผู้ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม					
สทล.	รหัส	ชื่อหน่วยงาน	หมวด เลข	คอน ควบคุม			เริ่มต้น	สิ้นสุด			ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ขยาย ระยะเวลา	พ.ร.บ.	จัดสรร	สัญญา			วัน ดำเนินการ		ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น		
																					วงเงิน	ระยะเวลา (วัน)	ขยาย ระยะเวลา (วัน)						วงเงิน	เดือน/ปี	
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	514	แขวงทางหลวงภาคที่ 2 (แม่สอด)	631502017	11410	งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ	1105	0101	แม่สอด - หัวซ่ง	0800620743420247	13+610	13+940	1	แท่ง	29 พ.ค. 63	คค.2/32/2563	30 พ.ค. 63	25 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63, 06 ม.ค. 64, 20 ม.ค. 64	15,000,000	15,000,000	13,220,000.00	210 วัน	6, 6, 14 วัน	ทั้งพื้นที่ส่วนจำกัดพงษ์สวัสดิ์พาณิชย์ 2524	100	05 เม.ย. 64	08 เม.ย. 64	12,544,202.53	09/2563	สน. - บัญชี 1 พรบ.2563	เป็นงานขยายสะพานความยาวรวม 80 ม. ให้เป็น 4 ช่องจราจร และขยายทางหลวงจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4
รวมทั้งสิ้น					1															13,220,000.00							12,544,202.				

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานงานกันจ่ายเหลืออมปี ปิงบประมาณ 2563

ประจำเดือน เมษายน 2564

สำนักอำนวยการความปลอดภัย

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

[illegible]

ปริมาณงาน (3.000 แห่ง)